

Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca del Monte, Villa Canales

Informe Ejecutivo:

- 1. Introducción:** La Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST – por sus siglas en inglés), es una iniciativa multi sectorial diseñada para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los proyectos de infraestructura pública. CoST busca promover la transparencia por medio de la divulgación de 31 indicadores de información clave en todo el ciclo del proyecto. Un equipo de aseguramiento complementa la difusión, al verificar la información y resaltar hallazgos en un lenguaje fácil de comprender.
- 2. Proyecto:** Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca del Monte, Municipio de Villa Canales, fue seleccionado aleatoriamente como uno de los proyectos para el proceso de aseguramiento. Este proyecto fue contratado por la Municipalidad de Villa Canales con la empresa MARQSA, a un precio original de Q. 2,399,700.00. y un costo estimado de 2,400,000.00. La finalidad del proyecto es la construcción de 4704 m2 de banqueta, incluyendo bordillos, bolardos cunetas y jardinerización, con ello reducir los índices de accidentes peatonales en la vía pública.
- 3. Divulgación inicial:** Construcción de banqueta peatonal Aldea Boca del Monte, Municipio de Villa Canales, fue evaluado inicialmente en abril del 2014. En el cual se reportó un 29 % en publicación de los ICP.
- 4. Nivel de divulgación:** Al 11 de noviembre de 2015, identificando que se ha publicado el 77% de la Información Clave del Proyecto (ICP) requerida por CoST, a la etapa de ejecución en la que se encontró el proyecto.
- 5. Contratación:** La obra fue contratada mediante concurso de licitación No DMP-01-2013, en fecha 2 de julio de 2013 se publicó acta de adjudicación No 23-2013.
- 6. Ejecución y supervisión:** A la fecha 12 de noviembre del 2015, la obra contó con un 100% de avance físico, mientras que el avance financiero es de 100 %, dado que ha sido liquidada.
- 7. Costo, tiempo, calidad y relevancia:** El costo por metro cuadrado es de Q. 520.00 el cual se considera adecuado para el tipo de trabajos donde se fundió banqueta de 10cm, El proyecto inició su ejecución en el 2013 y debió terminar en Diciembre de 2013, habiendo sido reportada su finalización en mayo del 2014; esto sugiere que se efectuaron ampliaciones al plazo contractual. La calidad del trabajo realizado era adecuada, el proceso de construcción ha sido ejecutado bajo los controles establecidos y lo ejecutado concordaba con los requisitos de las bases de licitación. El proyecto impacta a los usuarios por la reducción de riesgos en la ruta, que ha resultado la intervención de la municipalidad mediante la ejecución de los trabajos que ha dado mantenimiento al boulevard principalmente a las banquetas que habían estado descuidadas. En cuanto al tránsito vehicular se observó que actualmente mejorado las condiciones de movilización y especialmente se ha aumentado la seguridad de los usuarios de transporte público como resultado de las islas construidas en puntos estratégicos para agilizar la movilización vehicular.

Al cierre del presente informe el 12 de noviembre del 2015, no se habían publicado detalles de los trámites administrativos que prolongaron el plazo de ejecución.



- 8. Hallazgos:** De acuerdo con lo especificado en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones del Estado El tiempo entre la convocatoria al concurso público y la fecha para presentar las ofertas así como el plazo entre la fecha de presentación de las ofertas y su calificación y adjudicación cumplió con establecido por el Reglamento de la Ley. En general la obra concuerda con los requisitos de las bases de licitación sugiriendo que el ejecutor contó con la capacidad técnica adecuada. De acuerdo con el avance físico de la obra, debió ser divulgados 31 (100%) de divulgación, por encontrarse la obra liquidada. Y al cierre de este informe se reportó 77% por lo que se considera bajo. La obra presento un 100 % de avance físico, y un avance 100 % de avance financiero.
- 9. Recomendaciones:**
 - Coordinar con los Consejos departamentales el desarrollo las actividades en procesos que mejoren las condiciones financieras para los proyectos no presenten retrasos por el tema de pagos.
 - Establecer como parte de su protocolo, la divulgación de indicadores para hacer más transparente los procesos en proyectos de inversión, propiciando más eficiente en la Rendición de Cuentas.
 - Desarrollar acciones que permitan verificar la publicación de documentos de fiscalización efectuados al proyecto, auditorías o fiscalización, lo cual hace más transparente el proceso del proyecto.
 - Publicar toda la información de las tres etapas de los proyectos para dar cumplimiento a los indicadores de CoST
- 10.** El informe completo de este proyecto está disponible en el sitio web de CoST Guatemala.

Para mayor información sobre CoST:
Sitio web: www.cost-guatemala.org